

SPRÁVA O ODBORNEJ SKÚŠKE A ODBORNEJ PREHLIADKE PLYNOVÉHO ZARIADENIA

Podľa § 13 a § 16 odst. 2 vyhl.MPSVaR

SR č .508 / 2009 Z.z. .

Číslo 108-sk-2023

Dátum vykonania odbornej skúšky: 3.7 – 10 .7.2023

Názov a sídlo organizácie (označenie prevádzky, popřípade objektu) Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SNP č. 71 /20/22/24/26 Nová Dubnica	Meno a priezvisko:
	Jozef Slávik
	Evidenčné číslo osvedčenia: 524/4/2009 - PZ - A - Af, g1g2, h BF,g1,g2,h1

Druh odbornej skúšky:

PREVÁDZKOVÁ*

VÝCHODZIA*

Označenie zariadenia (predmet odbornej skúšky): plynovod podľa STN EN 1775 , TPP 70401,

Bližšie špecifikovaný v bode A technickej správy.

Druh zariadenia:, Bg .

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil: majitelia bytov .

Správa vyhotovená v ...2 výtlačkoch.

Správa obsahuje ...4..... strany .

**Odborné plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky po odstránení závad
C1 a C2 .**

Technické zariadenie bolo zhodnotené odbornou prehliadkou , skúškami podľa §13 a § 16
odst.2 vyhl MPSVaR SR č.508/2009 Z .z .

V Dubnici nad Váhom dňa : 10 .7 .2023

Odborný pracovník plynových zariadení
Jozef Slávik
524/4/2009-PZ-
A-Af,g1,g2,h
Bf,g1,g2,h1
Podpis a pečiatka
revízneho technika

Rozdeľovník:

1x prevádzkovateľ

1x odborný pracovník PZ

- A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia (výkon, prietok, prevádzkový pretlak, druh plynu a pod.)
- B. Údaje o meraniach a skúškach
- C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k odstráneniu
- D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcej revízie, resp. kontroly
- E. Záznam o ostatných revíziách vykonaných na zariadení
- F. Celkové zhodnotenie

A:**Predmet odbornej prehliadky a skúšky (revízie PZ):**

Od HUP pred regulátorom tlaku plynu po uzávery pred plynovými spotrebičmi podľa STN EN 1775, TPP 70401,

Druh plynu :

Zemný plyn naftový

Prevádzkový tlak plynu:

2 kPa

Napojenie plynu:

z STL rozvodu plynu v obci .

Popis a umiestnenie zariadenia:

Revidované zariadenie je bytový dom č 71. na ul. SNP v Novej Dubnici . V bytovom dome sú štyri samostatné vchody. V každom vchode je osem podlaží a na jednom podlaží dva byty .Spolu 64 bytov . V bytovom dome sú vybudované dve plynové prípojky ukončené zo zadnej časti budovy na vonkajšej stene uzáverom DN 1“ . Jedna prípojka plynu slúži pre dva vchody . V prvej skrinke pre vchody 20,22 je regulátor tlaku plynu Francel typ B25 AC 10 v.č: 121028B059 . V druhej skrinke pre vchody 24,26 je regulátor tlaku plynu Francel typ B25 AC 10 v.č: 121028B043 . Plynovod za regulátormi tlaku plynu vstupuje cez obvodový múr do pivničných priestorov, rozdeľuje sa na dve vetvy pre každý vchod ležatý rozvod . V každom vchode sú dva stúpajúce plynovody . Pred každým stúpajúcim plynovodom je hlavný stúpačkový uzáver umiestnený na chodbe v pivničných priestoroch . Plynovod v pivničných priestoroch je vedený pod stropom uložený na konzolách . Stúpajúce plynovody sú vedené v inštalačných šachtách do jednotlivých bytov . Pre každý byt je vyhotovená odbočka ukončená uzáverom DN ¾“ . Za uzáverom je v jadre nainštalovaný plynomer a za ním pokračuje plynovod do kuchyne , kde za linkou je ukončený uzáverom DN ½“ z ktorého sú dopojené plynové sporáky alebo varné dosky . Byty č. 64,62,55,50 a 32 sú bez odberu plynu a za uzávermi majú nainštalované zátky . Plynovod je vyhotovený z ocele , spoje sú lisované okrem dopojenia spotrebičov ,dopojenia meracích zariadení a regulátora tlaku plynu .

- A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia (výkon, prietok, prevádzkový pretlak, druh plynu a pod.)
 B. Údaje o meraniach a skúškach
 C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k odstráneniu
 D. Údaje o odstránení závad z predchádzajúcej revízie, resp. kontroly
 E. Záznam o ostatných revíziách vykonaných na zariadení
 F. Celkové zhodnotenie

Nainštalované plynové spotrebiče : plyn. sporák- 37ks
 plynová varná doska - 21 ks

Meracie zariadenia: plynomery G1,6, 2,5 ,6 MKM 58 ks

Zabudované armatúry

DN 1" – 12 ks , DN ¾" – 64 ks , DN ½" -58 ks

Použité meracie zariadenia a pomôcky:

Detektor úniku plynu GAS Sniffer B 10 v.č: 13390010 . Digitálny tlakomer Gas Sniffer

Kalibrácia : 17/12/2021 č. skúšobného protokolu : 308/2021

B

Tesnostnú a tlakovú skúšku som vykonal digitálnym tlakomerom GAS Sniffer B 10 od GU za regulátorom tlaku plynu po HUP pred plynomerom . Na základe úspešnej tesnostnej skúšky považujem OPZ za schopné bezpečnej prevádzky po **odstránení závad C1,C2**. Stav zodpovedá STN EN 1775 , TPP 70401 ,

Kontrola ovládateľnosti uzáverov - vyhovuje

Kontrola upevnenia plynovodu - vyhovuje

Kontrola vetrania pri spotrebičoch - vyhovuje

Kontrola antikorozy náteru - vyhovuje

Kontrola značenia plynovodu - vyhovuje

Kontrola prechodu cez obvodové múry - vyhovuje

Kontrola súbehu s ostatnými vedeniami – vyhovuje

HUP GU1"

Reg. sústava: STL

Reg.: - Francel B25 AC 10 v.č: 121028B059
 v.č: 121028B043

Mer. armatúra:

DN 1"

Návrh termínu
 odstránenia závad:

Technické hodnoty revidovaného zariadenia (výkon, prietok, prevádzkový pretlak, druh plynu a pod.)

Údaje o meraniach a skúškach

Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k odstráneniu

Údaje o odstránení závad z predchádzajúcej revízie, resp. kontroly

Záznam o ostatných revíziách vykonaných na zariadení

Celkové zhodnotenie

Návrh termínu
odstránenia závad:

C: Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k odstráneniu.

C 1, - Únik plynu pri plynometry pod plombou plynometra byty č: 5,25. - odstránia pracovníci SPP Distribúcia a.s.

C2, - Únik plynu na kolene byt č: 20

C 3, - Nesprávne dopojený plynový spotrebič byt č: 17

D : revízna správa bola predložená , závady boli odstránené .

E : Boli predložené nasledovné doklady :

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia vypracoval
Jozef Slávik 07/2020

F:

Revidované zariadenie bolo zhodnotené odbornou skúškou podľa, §13 a § 16 odst. 2 vyhl .MPSVR SR č 508 / 2009 Zz. STN EN 1775 , TPP 70401 a ostatných súvisiacich bezpečnostných predpisov a je schopné bezpečnej prevádzky po odstránení závad C1,C2.

Odborný pracovník PZ nezodpovedá za zmeny na plynovom zariadení po vykonaní odbornej skúšky .

Termín ďalšej OP a OS 07/2026

Ihneď - *odstránené!*
Ihneď - *odstránené!*
30.10.2023

